

Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEfG

Stand: 19.03.2026

Unternehmen: Smyczek GmbH

Erstellt am: 01-2025

Aktualisiert am: 03-2026

Verantwortliche Person: Energiemanagementbeauftragter

Priorität	Maßnahmenbezeichnung	Amortisationszeit [Jahre]	Zeitraumen	Herkunft der Maßnahme	Verantwortliche Person	Status
Prio A	Erneuerung der Heizungsanlage am Standort Ostenland. Installtion von Wärmepumpen.	11,22	Oktober 2024 April 2025	Energetische Sanierung	Vermieter	Abgeschlossen
Prio A	Wärmerückgewinnung der Kompressorwärme in der Heizanlage am Standort Ostenland	4,05	Juli 2024 Januar 2025	Energetische Sanierung	Geschäftsführer Bereichsleiter SMT	Abgeschlossen
Prio A	Erneuerung der Heiz- und Lüftungsanlage am Standort Verl im Altbau	4,52	August 2024 Juni 2025	Energetische Sanierung	Geschäftsführer Bereichsleiter SMT	Abgeschlossen
Prio B	Einbau von Präsenzmeldern für die Beleuchtung in den Sozialräumen im Altbau	7,51	September 2024 Januar 2025	Energieteam-Beschluss	Instandhaltung	Abgeschlossen
Prio B	Einbau von Präsenzmeldern für die Beleuchtung im Ziegelbau links im Altbau	10,93	Juni 2025 August 2025	Energieteam-Beschluss	Instandhaltung	Abgeschlossen
Prio B	Einbau von Präsenzmeldern für die Beleuchtung im Ziegelbau rechts im Altbau	10,17	Juni 2025 August 2025	Energieteam-Beschluss	Instandhaltung	Abgeschlossen
Prio A	Umbau der Heizanlage im Gebäude der Instandhaltung. Der Heizkreislauf wird an den Heizkessel für den THT-Altbau links angeschlossen.	4,18	Dezember 2025 Februar 2026	Energieteam-Beschluss	Instandhaltung	Abgeschlossen
Prio A	Reduzierung der Hallen-Beleuchtung im EG im Neubau in Halle 2 während des Maschinenstillstandes.	0,03	März 2026	Energieteam-Beschluss	Instandhaltung	Abgeschlossen